

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल मङ्सिर महिना

विद्युत विकास विभाग
पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
२०७३

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०५
 २. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
 ३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
 ४. आयोजनाको नाम:- पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
 ५. वार्षिक बजेट रु: २९२.८२ (रु लाखमा)
 ६. यस चौमासिकको बजेट रु:- १६३.३६१ (रु लाखमा)
 ७. यस महिनाको खर्च रकम रु:- (रु लाखमा)
 ८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	-	-	-	
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	खरिद गरिने फर्निचर फिक्चर्स पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	
स्कुल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)	स्कुल भवन को नाक्स तयारी तथा लागत अनुमान तयार गर्ने ।	स्कुल भवन को नाक्स तयारी तथा लागत अनुमान गर्ने काम भई रहेको ।	स्कुल भवन को नाक्स तयारी गर्ने काम भएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	खरिद गरिने उपकरण पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	

१०/११

१०/११

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
सार्वजनिक निर्माण				
१) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको । २०४४	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
२) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
३) सडक सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (कच्ची सडक)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
४) खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्न परामर्शदाता बोलाई छलफल गर्ने ।	मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्न परामर्शदाता बोलाई छलफल भएको र यथाशिघ्र पेश गर्न निर्देशन दिएको ।	मस्यौदा प्रतिवेदन का लागि ताकेता गरीएको ।	
२) Store Inventory Software तयार गर्ने	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	

९. चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ७२.५९

वित्तीय: १३.१४

Handwritten signature

Handwritten signature

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो व विवरण
१.	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न कठिन भएको ।	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न लगातार ताकेता गर्ने गरिएको ।	
२.			
३.			

आयोजना प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

(Signature)

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति

(Signature)



मासिक प्रगति प्रतिवेदन

विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल मंसिर महिना


१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०४.३/४
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना
तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

५. वार्षिक बजेट रु: १५१२.४३ (रु लाखमा)
६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ४०१.९५३ (रु लाखमा)
७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:- ७.२५ (रु लाखमा)

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
कार्यलयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(२९३११)	खरिद सम्पन्न गर्ने।	-	-	
सवारी साधन (२९४११)	जीप (4 WD) खरिदको लागि बोललपत्रदाता सँग सम्झौता गर्ने।	जीप (4 WD) ठेकेदार बाट आपूर्ति भईसकेको र सोको भुक्तानि हुन बाँकी रहेको।	-	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	आव्हान र मूल्याङ्कन गर्ने।	-	-	
आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण कार्य (२९७११)				

Prandit
इन्जिनियर

Pr
आयोजना प्रमुख

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
Geological/Geotechnical Investigation	सप्तकोशीको बाँकी ड्रिलिङ कार्य सुचारु गर्न पहल गर्ने ।	Spillway र powerhouse साइटमा ड्रिलिङ कार्य पुन सुचारु गर्नको लागि आवश्यक पहल भइरहेको।	-	
Hydro-Metrological Observation	डाटा लिने ।	डाटा लिइरहेको ।	-	
Seismic Data Collection	डाटा लिने ।	-	-	
Construction Material Survey, Investigation and Testing	सप्तकोशी क्षेत्रको बाँकी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।	बाँकी प्रतिवेदन प्राप्त नभएको।		
EIA studies	नेपाली भू-भाग को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी , Revised RFP document फाइनल गर्ने र सहमति को लागि TEC members लाई पठाउने।	Revised RFP document फाइनल भएको र TEC members लाई पठाउने तयारी भइरहेको।		
	भारतीय भू-भाग को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी , Revised EOI document र Revised RFP document फाइनल गर्ने र सहमति को लागि TEC	मिति 12-08-2016 मा बसेको TEC बैठकले दिएको सूझाव अनुसार Eligibility Criteria र Evaluation Criteria लाई परिमार्जन गरी Revised RFP document र Revised EOI Document तयार भएको।		

Pradit
इन्जिनियर

प्रमुख आयोजना

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
	members लाई पठाउने।			
Communication surveys	Final Report प्राप्त गर्ने।	December को अन्तिम हप्तामा WAPCOS Ltd. बाट प्रस्तुतिकरण गराउन पत्राचार गरिएको।	प्राप्त Draft Final Report मा Comment गरी Consultant लाई पठाइएको।	
Irrigation Studies and Command Area Survey in Nepal Territories	ठेक्का सम्झौता गरी कार्य शुरु गर्ने।	ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा रहेको।	Letter of Intent पठाइएको।	
Flood Benefit Study	Revised Financial Proposal DWIDP बाट प्राप्त गर्ने।	Revised Financial Proposal DWIDP बाट प्राप्त भई सो Proposal approval को लागि भारत तर्फ पठाइएको।		
Public Opinion Survey	Expression of Interest(EOI) मा DOED बाट सहमति(Approval) लिने।	DOED बाट EOI मा सहमति (Approval) प्राप्त।		
संयुक्त विशेषज्ञ टोलीको बैठक(JTE Meeting)	JTE बैठकको मिति र स्थान तय गर्ने।	JTE बैठक यही अगामी 12-13, January 2017 मा काठमाण्डौ मा बस्ने तय भएको।	Cost Estimate/BE तयार गरी Competent Authority कहाँ approval को लागि पठाइएको।	

९. गत चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा) क. भौतिक ४९.६ प्रतिशत वित्तीय: ४८.२ प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपयाहरु:-

Pandit
इन्जिनियर



गो
आयोजना प्रमुख

आयोजना प्रमुखको नाम :- जीबछ मण्डल

दस्तखत

Manish
2072 B/2
आयोजना प्रमुख

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझावः

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नामः

दस्तखतः

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

नामः

दस्तखत :

मिति :





प्रगति प्रतिवेदन

२०७३ /०७४ साल मंसिर महिना


१. बजेट उपशीर्षक नं. :-३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
 ५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००।-
 ६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,२७,३८,७००।-
 ७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ३,९९,६९,२५२.९।-

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-ढुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	आयोजनाको पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्य भएको ।	प्रकृया पुरा गरी जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने कार्य भइ रहेको । आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गा मध्य १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अघिल्लो महिना सम्म वितरण गरिसकिएको मध्य यस महिनामा करिब ८.५ रोपनी जग्गा को जग्गा धनी पुर्जा आयोजना को नाममा प्राप्त गरिएको ।
८.१.१.९	Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पश्चात गरिने।

1-2-2017


क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरू	कैफियत
८.१.२.१	घर, गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पचात गरिने।
८.१.१.२४	Transmission line को Tower जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पचात गरिने।
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साइटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य पहिलो ढलान कार्य सम्पन्न भएको । -Guard house निर्माण कार्य को ढलान सम्मको कार्य भएको । -अन्य भवनहरूको जग निर्माण कार्य सम्पन्न भइ Tie Beam राक्ने कार्य भइरहेको।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को पहिलो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरूको जग निर्माण कार्य सुरु भएको ।	
८.६.२.२	पहँच मार्ग निर्माण (७६५ .मि सम्म)	विद्युत गृह पहँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-Side Drain निर्माण कार्य सम्बन्धी काम भइरहेको। -बाकी रहेको Gabion राख्ने तथा cutting filling को कार्य भइरहेको ।	-	
८.६.७.४	पुल तथा पहँच मार्ग	पुल तथा पहँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ	-प्राबिधिकहरू साइटमा परिचालन भई Joint	प्राबिधिकहरू साइटमा परिचालन भई Joint	- बाधस्थल जाने पहुँच सडकको ३००

0.0.0.0



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य अनुसारको महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	निर्माण (सडक पुल)	गरी अघि बढाईने ।	Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको । -साइट क्याम्प स्थापना भएको । -साइटमा प्रोटेक्सनको लागि तारजाली बुन्ने कार्य भइ रहेको । - Access road to dam site कार्य को layout सम्पन्न गरि ३०० मि. बाटो खन्ने काम सकिएको ।	Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।	मि. पछी सामुदायिक वन परेकोले उक्त कार्य अगाडि बढाउन समस्या परेको ।
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भे डिजाइन तथा निर्माण(खाने पानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	खानेपानी सर्भे डिजाइन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१६	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	

12/5/2020



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरू	कैफियत
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार)/ (अन्य)	Community Support को कार्यहरू अगाडि बढाउने ।	स्थानीय समुदायसंग बैठक गरी प्राथमिकतमा परेका कार्यहरूको खरिद पूर्वाका तयारी कार्य भइरहेको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	-
८.८.३.२	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	-EOI Evaluation को कार्य सम्पन्न भएको । - RFP जारी गर्ने मूल्यांकनका आधारहरू स्वीकृत भएको ।	-EOI Evaluation को कार्य भइरहेको ।	
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनिय रिङ्ग र वातावरणी य अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	- Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - Geophysical Investigation Plan को लागि सर्वे समूह परिचालन गरिएको । - EIA को लागि TOR तयारी भइरहेको -नियमित रुपमा Hydrology and Meteorology को data collection भइरहेको । - Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि Route alignment सर्वेक्षण	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - ESIA अन्तर्गत TOR तथा SCOPING को लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्ने पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			गर्न Desk Study कार्य भइरहेको ।		
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।	-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक तथा पत्राचार भइरहेको ।
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तरता दिइने ।	प्रस्ताव स्वीकृत गर्न आशय पत्र जारी भएको ।	खरिद प्रकृया सुरु भइसकेको ।	

गत महिनासम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ३० %

(ख) वित्तीय : १०.५७ %

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

मिति :- २०७३/०८/२०

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

(Signature)
मन्त्रालय प्रमुख

(Signature)