

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ मासिक प्रगति महिना



१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८०१२
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
५. वार्षिक बजेट रु.:- २३५६.२
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

यस चौमासिकको बजेट रु.:- ६२४.९३५

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिति:-

रु लाख मा

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
क	भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत:	दोश्रो तल्लाको फिनिशिंग कार्य सुचारु	Earth work Excavation 5.52 m3, Brick soling 5.77m2 ,P.c.c work 5.77m2 ,Brick Work 3.53m3 Partition Wall 3.23m2 ,R.C.C Work 0.52m3 Form Work 10.43m2, Aluminium Frame Work West Side 60.83m2 ,roof truss 8.50ton, terrazo 18.65m2	Earth work Excavation 5.84m3, Brick soling 6.49m2 ,P.c.c work 6.49m2 ,Brick Work 7.60m3 Partition Wall 3.23m2 ,R.C.C Work 6.52m3 Form Work 10.43m2, Aluminium Frame Work West Side 60.83m2 ,roof truss 5.50ton, Rein Forcement Work 391.84 kg	

ख. जनताको जलविद्युत अन्तर्गत

विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	माडी खोला ज. वि. आ.		Draft Final Report प्राप्त भएको	विभागले राय सुझावको लागि तयारी गरेको	
२	मैवा खोला ज. वि. आ.		Draft Final Report परामर्शदाता वाट परिमार्जन भईरहेको	Draft Final Report परामर्शदाता वाट परिमार्जन भईरहेको	

संभाव्यता अध्ययन कार्य

१	तल्लो चेपे ज. वि. आ. लमजुङ	Final report को कार्य हुने	स्वीकृत IEE Report प्राप्त भएको	Final Report Review हुदै	
२	रोटीगाड ज. वि. आ. डडेल्धुरा	Final report को कार्य हुने	IEE Report मा Comments पठाई Final Report माग गरिएको	IEE Report मा Comments पठाई Final Report माग गरिएको	

12/11/23

12/11/23

12/11/23

ग. विस्तृत ईन्जिनियरिङ अध्ययन

सि.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको कार्यको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	सिवा खोला ज. वि. आ. (१५ मे.वा.) - ताप्लेजुङ	Field work को कार्य हुने	Field survey को कार्य भईरहेको	Field survey को कार्य भईरहेको	
२	इन्बु खोला ज. वि. आ. (२० मे.वा.) - संखुवासभा	Field Progress प्राप्त गर्ने	Field Work को काम भईरहेको	Field Work को काम भईरहेको	
३	Post Evaluation of EIA Compliance of hydropower project	सूचीकृत प्रस्ताव माग गर्ने	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	नयाँ कार्यक्रम
४	Study on Environmental and social impact monitoring of hydropower project	सूचीकृत प्रस्ताव माग गर्ने	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	नयाँ कार्यक्रम
५	Study on Environmental and Social Compliance Monitoring of Hydropower Project	सूचीकृत प्रस्ताव माग गर्ने	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	नयाँ कार्यक्रम

९

क. भौतिक २.२७ प्रतिशत

वित्तीय: ३६.७१ प्रतिशत

१० आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत: समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कारणले भवन निर्माणको सम्झौता बमोजिम पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिने निर्णय भएको तर सो कदम बाट विवाद उत्पन्न भएको र निर्माण व्यवसायी विभिन्न बहाना झिकी निर्माण कार्य सुस्त गतिमा लगेको	भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत: क. ठेकेदारको ढिलाईका कारणबाट भवन निर्माण अन्तर्गत फिनिसिङ एवं पार्टिशनको कार्य मुस्कन रहेकोले बारम्बार ताकेता गरिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मैत्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति

Signature

Signature

Signature

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन मितिमा आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ सालको महिना

नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
२०५०

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८०१३
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- विद्युत महसुल निर्धारण आयोग
५. वार्षिक बजेट रु.:- ५७.८६

६. यस चौमासिकको बजेट रु.: १०.५१५

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिति:-

रु लाख मा

सम्पादित प्रमुख कार्यहरु	यो महिनाको उपलब्धि	चालू आ.व.को यो महिनासम्मको उपलब्धि	गत महिनासम्म भएको उपलब्धि	कैफियत
			नेपाल विद्युत प्राधिकरण र BPC को महशुल तयार भैसकेको र लागु भएको	

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

सि.न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	वित्तीय विश्लेषण सम्बन्धी सफ्टवेयर खरीद	नियमित बन्ने	११० औं बैठक सम्पन्न भएको	१०९ औं बैठक सम्पन्न भएको	ने.वि.प्रा.र वि.वि.वि. को महदर स्वीकृत भएको
a	Study of actual cost of service	सूचित माग गर्ने	स्वीकृतको लागि पेश भएको	TOR revise भएको	BPC र NEA को Tariff र
b	Automatic tariff adjustment formula development	सूचना प्रकाशन गर्ने	स्वीकृतको लागि पेश भएको	TOR revise भएको	

१. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक २९.८६ प्रतिशत

वित्तीय: ३८.५९ प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति

Niraj

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/परियोजनाको)

२०७३ सालको मासिक
विद्युत विकास विभाग
२०१०

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०३
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन
५. वार्षिक बजेट रु.:- १०५.८७

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- ५०.३२

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति :-

रु लाख मा

	अनुमतिपत्रको विवरण	यस महिनाको अनुमतिपत्र	गत महिनाको अनुमतिपत्र	कैफियत
१	विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र	४ वटा - ३ वटा सौर्य १९.९ मे.वा. १ वटा जल ५ मे.वा	२ वटा	
२	विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र		७ वटा	
३	प्रसारणको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र	यस महिना नभएको	.	
४	प्रसारण अनुमतिपत्र	यस महिना नभएको	१ वटा	
५	विद्युत प्रसारण लाइन अनुमतिपत्र नविकरण र संसोधन	३ वटा	१ वटा	

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	GIS based License Management System Development and for Hydropower Projects	Draft Report स्वीकृत गर्ने	Implementation and testing stage कार्य भईरहेको (Draft Report Phase)	Draft Report phase कार्य भईरहेको	

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ९२.५९ प्रतिशत

वित्तीय: १०० प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नबिन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति

Niraj

७-२-२०७३

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल असार महिना
जल विद्युत विकास विभाग
२०५०

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०६
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- जलविद्युत आयोजना अध्ययन
५. वार्षिक बजेट रु.:- ७४१५.६५
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- १२१५.२५७

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

रु लाख मा

१. क्रमागत जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य
(क) संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	कावेली ३ ज. वि. आ. (२२ मे.वा.) - ताप्लेजुङ		Revised Final Report को तयारीमा रहेको	Revised Final Report आउने क्रममा रहेको	
२	इखुवा ज. वि. आ. (३० मे.वा.) - संखुवासभा		Revised Final Report को स्विकृतिको तयारीमा रहेको	Final Report प्राप्त भई स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको	

- (ख) संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरू भएको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	संखुवा ज. वि. आ. (२५ मे.वा.) - संखुवासभा	Field Progress Report प्राप्त गर्ने	ERT को लागि Team Mobilize भईसकेको, Field Report आउने क्रममा रहेको	Field Progress Report प्राप्त भएको	
२	संखुवा १ ज. वि. आ. (३० मे.वा.) - संखुवासभा	Field Progress Report प्राप्त गर्ने	Field Progress Report प्राप्त भएको	Field Progress Report प्राप्त भएको	
३	हुन्छकोशी -४ ज. वि. आ. (४९ मे.वा.) - सोलुखुम्बु	Interim report प्राप्त हुने	Drilling Proposal Approval Processing	Drilling Proposal Approval Processing	
४	वेनी कालीगण्डकी ज. वि. आ. (५० मे.वा.) - पर्वत	Interim report प्राप्त हुने	Field work कार्य भईरहेको	Field work कार्य भईरहेको	
५	म्याग्दी ज. वि. आ. (३२ मे.वा.) - म्याग्दी	Interim report प्राप्त हुने	Field work कार्य भईरहेको	Field work कार्य भईरहेको	

Aling

2073

सि न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
६	दुधकोशी-५ ज. वि. आ. (४८ मे.वा.)- सोलुखुम्बु	Field work को कार्य गर्ने	ERT Field Completion को काम भईरहेको	ERT line approval and Field Processing for ERT	
७	तल्लो अम्बुवा ज. वि. आ. (५० मे.वा.)- संखुवासभा	Field Progress प्राप्त गर्ने	Field work भईरहेको	Field work भईरहेको	
८	सिम्बुवा ज. वि. आ. (५३ मे.वा.)- ताप्लेजुङ	Interim report को कार्य हुने	Field work progress	Field work progress	
९	माथिल्लो खुदी ए ज. वि. आ. (२८ मे.वा.) - लमजुङ	Field Progress Report प्राप्त गर्ने	Field Investigation को काम भईरहेको	Field Investigation को काम भईरहेको	
१०	लुन्गी ज. वि. आ. (१० मे.वा.)- रोल्पा	Field work को कार्य हुने	Inception Report Revised गरी पेश भएको	परामर्श दाताहरूसँग आधिकारिक बैठक बसेको	
११	तल्लो चमेलिया ज. वि. आ. (२० मे.वा.) - दार्चुला	Field Report स्वीकृत गर्ने	Inception Report स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको	Inception Report स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको	

(ग) विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

१	तल्लो होंगु ज. वि. आ. (२३.५ मे.वा.) - सोलुखुम्बु	Field Progress प्राप्त गर्ने	Field work कार्य भईरहेको	Field work कार्य भईरहेको	
---	---	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

(घ) पूर्व संभाव्यता अध्ययन कार्य अन्तर्गत (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

१	माथिल्लो झिमरुक जलाशय युक्त आयोजना	Hydrological study and topographical survey गर्ने	Eng.Geological Mapping सम्पन्न भएको	Topographical Survey सम्पन्न भएको तथा Monthly progress report प्राप्त भएको	
२	खिम्ती ठोसे सिवालय जलविद्युत अध्ययन (विद्युत उत्पादन तथा				नयाँ कार्यक्रम

(ङ) मझौला/टूला आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

१	अरुण ४ ज. वि. आ. (३०० मेवा) - संखुवासभा	Field work को कार्य हुने	वन मन्त्रालय को सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको	वन मन्त्रालय को सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको	
२	कर्णाली स्टेज १ ज. वि. आ. (१८४ मेवा) - दैलेख	inception Report प्राप्त गर्ने	Inception Report प्राप्त भएको	inception report तयारीमा रहेको	

Ningal

7-12

7-12



(च) बहुउद्देशीय आयोजना अध्ययन कार्य (आ.व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	कर्णाली चिसापानी ज. वि. आ.				
	(क) कर्णाली चिसापानी ज. वि. आ.को वातावरणीय अध्ययन	Field Report स्वीकृति एवम भुक्तानी	Field Work को कार्य भईरहेको	Field Work को कार्य भईरहेको	
	(ख) कर्णाली चिसापानी ज. वि. आ.को जल विज्ञान अध्ययन	Field work को कार्य गर्ने	Inception Report प्राप्त भएको	Inception Report प्राप्त भई Review हुँदै गरेको	
२	शारदा बबई ज. वि. आ.				
	(क) शारदा बबई ज. वि. आ.को सर्वेक्षण तथा भौगर्भिक अध्ययन	Field कार्य गर्ने	Drilling कार्य भईरहेको	Drilling कार्यको तयारी	
	(ख) शारदा बबई ज. वि. आ.को वातावरणीय अध्ययन	Programme Field Report प्राप्त गर्ने	SD / TOR वातावरण एवं जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वीकृती को प्रक्रियामा रहेको	SD/TOR स्वीकृति को क्रममा रहेको	
३	नौमुरे जलाशययुक्त (भालुवांग सहित) ज. वि. आ.को संभाव्यता अध्ययन कार्य	Field work को कार्य गर्ने	Inception Report तयार हुँदै	Inception Report तयार हुँदै	
	सुनकोशी ज. वि. आ.				
	(क) सुनकोशी २ ज. वि. आ. को संभाव्यता अध्ययन कार्य	EOI Evaluation सम्पन्न गरी RFP सूचना प्रकाशित गर्ने	EOI Evaluation को क्रममा रहेको	EOI Evaluation को क्रममा रहेको	
४	(ख) सुनकोशी ३ ज. वि. आ. को संभाव्यता अध्ययन कार्य	EOI Evaluation सम्पन्न गरी RFP सूचना प्रकाशित गर्ने	EOI Evaluation को क्रममा रहेको	EOI Evaluation को क्रममा रहेको	
५	जल विद्युत आयोजनाहरुको पहिचान -१८ ज. वि. आ.		Desk Study Report स्वीकृति भई Field work को कार्य भईरहेको	Desk Study Report स्वीकृति भई Field Work को कार्य भईरहेको	

Nirf

207

207



(ख) पूर्व संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरु हुने लक्ष्य रहेको)

१	शुख खोला जलाशय युक्त आयोजना (१०० मे.वा.) -जाजरकोट	EOI प्रकाशन र मूल्यांकन गर्ने	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	
---	---	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

२०५०

(ग) संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरु हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	पिखुवा खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -भोजपुर	Inception Report प्राप्त गर्ने	inception phase को कार्य भैईरहेको	inception phase को कार्य भैईरहेको	
२	छादु खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -दोलखा	Inception Report प्राप्त गर्ने	inception phase को कार्य भैईरहेको	inception phase को कार्य भैईरहेको	
३	रुपा गाड ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -डोल्पा	Interim Report को कार्य गर्ने	inception phase को कार्य भैईरहेको	inception phase को कार्य भैईरहेको	
४	दरम खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -हुम्ला	Field Work को कार्य हुने	inception phase को कार्य भैईरहेको	inception phase को कार्य भैईरहेको	
५	कवाडी खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -हुम्ला	inception phase को कार्य हुने	inception phase को कार्य भैईरहेको	inception phase को कार्य भैईरहेको	
६	न्याउरी खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -जुम्ला	Inception Report प्राप्त गर्ने	inception phase को कार्य भैईरहेको	inception phase को कार्य भैईरहेको	
७	भेरी खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -जुम्ला	Inception Report प्राप्त गर्ने	inception phase को कार्य भैईरहेको	inception phase को कार्य भैईरहेको	
८	जवा खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -जुम्ला	Inception Report प्राप्त गर्ने	Inception Report प्राप्त भएको	inception phase को कार्य भैईरहेको	

(घ) मझौला/ठूला आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरु हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	सानी भेरी ज. वि. आ. (१५० मे.वा.)	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	EOI and TOR Estimate तयारी भैईरहेको	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	

निर्देशक

१०/११

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
२	भेरी - २ ज. वि. आ. (२४३ मे.वा.)	Short Listed RFP माग	EOI /TOR तयार भईरहेको	EOI /TOR तयार भईरहेको	
३	के आर - ७ ज. वि. आ. (३३० मे.वा.)		TOR , Estimate को काम भईरहेको	TOR , Estimate को काम भईरहेको	
४	तल्लो अरुण ज. वि. आ. (४४० मे.वा.)	RFP प्राप्त गर्ने	RFP Document तयार हुँदै	RFP Document तयार हुँदै	1
५	किमा थान्का ज. वि. आ. (४३० मे.वा.)	RFP प्राप्त गर्ने	RFP Document तयार हुँदै	RFP Document तयार हुँदै	
६	भेरी - १ ज. वि. आ. (४४० मे.वा.)	Short Listed RFP माग	EOI /TOR तयार भईरहेको	EOI /TOR तयार भईरहेको	
७	एस आर - ६ ज. वि. आ. (६०० मे.वा.)	RFP प्राप्त गर्ने	RFP Document तयार हुँदै	RFP Document तयार हुँदै	

(ड) बहुउद्देशीय आयोजना अध्ययन कार्य(आ. व. ०७२/०७३ मा शुरू हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	कन्काई बहुउद्देशीय ज. वि. आ..	सुचिकृत माग गर्ने	TOR , Estimate को काम भईरहेको	TOR , Estimate को काम भईरहेको	


(च) अध्ययन कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	Hydrological and Sediment Study of Hydropower Projects (including Ikhuwa, Kabeli-३, Lower Chepe and Maiwa HP)	TOR Estimate स्विकृति गरि EOI Notice प्रकाशन गर्ने	TOR estimate तयार भईरहेको	TOR estimate तयार भईरहेको	
२	EIA of Tamor Including Environmental and Social Safe Guard Capacity Building (अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	RFP पठाउने		RFP Document तयार हुदै	
३	Updating of Hydropower Study Guideline	EOI तयारी गर्ने	TOR estimate तयार भईरहेको	TOR estimate तयार भईरहेको	

Niraj

2071

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
४	Project Monitoring software			नयाँ कार्यक्रम	



(छ) जलविद्युत आयोजनाहरूको Screening and Ranking अध्ययन कार्य

१	जलविद्युत आयोजनाहरूको Screening and Ranking अध्ययन (५० वटा आयोजनाहरू)	Field Work को कार्य हुने	Field Report सम्बन्धि कार्य भईरहेको	Field Report कार्य भईरहेको	
---	---	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

(ज) जलाशययुक्त आयोजना

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
--------	----------------------	---	--	-----------------------------------	--------

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ७.६३ प्रतिशत

वित्तीय: ६.८३ प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति

Ning

7/12

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना कार्यक्रमको)

२०७३ साल महेन्द्र जयन्ती

नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
२०५०

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०७
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- जलविद्युत आयोजना सम्बन्धि मापदण्ड
५. वार्षिक बजेट रु.:- २५१.७७

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- ७७.३७

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिती:-

रु लाख मा

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि.न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	विद्युत आयोजना सम्भार तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका	Final Report प्राप्त हुने	Field Visit को कार्य भईरहेको	Draft Report आउने क्रममा रहेको	
२	विद्युत गृह डिजाईन सम्बन्धि निर्देशिका	Interim Report प्राप्त गर्ने	Field Report प्राप्त	Field Work भईरहेको	
३	विद्युत आयोजना निरीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका	Field work प्राप्त हुने	Field Visit को तयारी भईरहेको	Field Visit को तयारी भईरहेको	

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ७५.१० प्रतिशत

वित्तीय: ७७.६९ प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
१			

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह
मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

दस्तखत

मिति

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको नाम:

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत:

मिति

नाम:

दस्तखत:

मिति

Nig
2071

2071

मासिक प्रगति विवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल असार महिना
गणतन्त्र नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
२०५०

१. बजेट उपशीर्षक नं.:- ३०८१०९
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- रोयल्टी व्यवस्थापन तथा वितरण
५. वार्षिक बजेट रु.:- ५९९९.५३

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- २.३
७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिती:-
रु लाख मा

	सम्पादित प्रमुख कार्यहरु	सो महिनाको उपलब्धि	चालू आ.व.को यो महिनासम्मको उपलब्धि	गत महिनासम्म भएको उपलब्धि (रु)	कैफियत
१	संकलन			५६७.४०	
२	रोयल्टी वितरण				

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ०.३३ प्रतिशत

वित्तीय: ०.८८ प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति

Nigra

John

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
२०७३ साल आश्विन महिना



- | | |
|---|--|
| १. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०५ | ६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ४९.४३३ (रु लाखमा) |
| २. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय | |
| ३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग | |
| ४. आयोजनाको नाम:- पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना | |
| ५. वार्षिक बजेट रु: २९२.८२ (रु लाखमा) | ७. यस महिनाको खर्च रकम रु:- १२.७० (रु लाखमा) |
| ८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति: | |

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	-	-	-	
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	खरिद गरिने फर्निचर फिक्चर्स पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	
स्कुल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)	निर्माण गर्न स्थानीय सँग छलफल गर्ने ।	निर्माण गर्न स्थानीय सँग छलफल गरिएको ।	निर्माण स्थल पहिचान गरिएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	खरिद गरिने उपकरण पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	

Handwritten signature

Handwritten signature

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
सार्वजनिक निर्माण				
१) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
२) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
३) सडक सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (कच्ची सडक)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
४) खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्न परामर्शदाता बोलाई छलफल गर्ने ।	मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्न परामर्शदाता बोलाई छलफल भएको र यथाशिघ्र पेश गर्न निर्देशन दिएको ।	मस्यौदा प्रतिवेदन का लागि ताकेता गरीएको ।	
२) Store Inventory Software तयार गर्ने	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	

९. चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक

वित्तीय:

[Signature]

[Signature]

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो क विवरण
१.	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न कठिन भएको ।	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न लगातार ताकेता गर्ने गरिएको ।	
२.			
३.			

आयोजना प्रमुखको नाम:- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति

Signature 7/7



रा.यो.आ.(अ.मू.) फा.नं. ५


मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
२०७३ साल असोज महिना

- | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|
| १. बजेट उपशीर्षक नं.:- | ३०८१०४ ३/४ | ५. वार्षिक बजेट रु: | १५१२.४३ (रु लाखमा) |
| २. मन्त्रालय:- | ऊर्जा मन्त्रालय | ६. यस चौमासिकको बजेट रु:- | १७७.८ (रु लाखमा) |
| ३. विभाग/संस्थाको नाम:- | विद्युत विकास विभाग | ७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:- | ९९.५८ (रु लाखमा) |
| ४. आयोजनाको नाम:- | सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना
तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना | | |
| ८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति: | | | |

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
कार्यलयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(२९३११)	आव्हान र मूल्याङ्कन गर्ने।	Documents तयारी भइरहेको।	-	
सवारी साधन (२९४११)	जीप (4 WD) खरिदको लागि मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गर्ने।	मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको।	-	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	दरभाउपत्र तयारी र स्वीकृत गर्ने।	Documents तयारी भइरहेको।	-	
आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण कार्य (२९७११)				

B. K. K. K.

इन्जिनियर

Geological/Geotechnical Investigation	सप्तकोशीको बाँकी ड्रिलिङ कार्य सुचारु गर्न पहल गर्ने ।	असोज महिनामा कुनै काम नभएको ।		
Hydro-Metrological Observation	डाटा लिने ।	डाटा लिइरहेको ।	-	
Seismic Data Collection	डाटा लिने ।	-	-	
Construction Material Survey, Investigation and Testing	सप्तकोशी क्षेत्रको बाँकी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।	-		
EIA studies	नेपाली भू-भाग को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी, Revised RFP document फाइनल गर्ने र सहमति को लागि TEC members लाई पठाउने।	Revised RFP document फाइनल भएको र TEC members लाई पठाउने तयारी भइरहेको।		
	भारतीय भू-भाग को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी, Revised EOI document र Revised RFP document फाइनल गर्ने र सहमति को लागि TEC members लाई पठाउने।	Revised RFP document फाइनल भइरहेको।	-	
Communication surveys	Draft Final Report मा comment पठाउने।	Draft Final Report माथि अध्ययन गरी comment पठाइएको।	-	
Command Area and Canal system studies	RFP Document तयारी गर्ने।	RFP Document तयारी भइरहेको।	-	

Dr. Pandit

इन्जिनियर

९. गत चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)



प्रतिशत


वित्तीय:

..... प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	विविध राजनैतिक माग एवं समस्याहरुको अतिरिक्त सप्तकोशमा निर्मित ब्यारेज र सो संग सम्बन्धित संरचनाहरुले आसपासमा पुग्न गएको भौतिक क्षतिहरुबाट प्रभावित, कोशी कटान, डुवान, तोपान आदिबाट पीडित स्थानिय वासिन्दाहरुले विगत देखि पाउन बाँकी क्षतिपूर्ति र यस आयोजनाको विकासबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट सुरक्षित रहन विभिन्न मागहरु राख्दै सरोकारवालाहरुबाट आयोजनाको अध्ययन कार्यमा सन् २००७ को मई महिना देखि अवरोध हुँदै आएको र पूर्ण रुपमा अझै पनि समाधान भईनसकेकोले अन्वेषण कार्य निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भईरहेको ।	स्थानिय सरोकारवालाहरुबाट भएको अवरोधको कारण आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्या समाधानको लागि यस आ.व.मा कार्यक्रम लाई कुन ढंगबाट लाने भन्ने विषयमा आयोजनामा आन्तरिक गृहकार्य भईरहेको ।	

आयोजना प्रमुखको नाम :- प्रदिप कुमार साह

दस्तखत 
नि. आयोजना प्रमुख

मिति २०७३/०६/२

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको नाम:

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति



२०७३ / ०७४ साल असोज महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२

५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००/-

२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय

६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,४०,०४,८००/-

३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग

७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- १,९७,८९,७३६।७९

४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरु					
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	आयोजनाको पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्य भइरहेको।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गा मध्य १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अधिल्लो महिना मा वितरण गरिसकिएको मध्य यस महिनामा करिब ८.५ रोपनी जग्गा को जग्गा धनी पूर्जा आयोजना को नाममा प्राप्त गरिएको।	
८.२.२. ६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को Earthwork excavation को कार्य सम्पन्न भई Retaining Wall सम्बन्धी काम भइरहेको।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को Earthwork excavation को कार्य सम्पन्न भई Retaining Wall सम्बन्धी काम भइरहेको।	

(Signature)



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	स्थलगत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ मि सम्म)	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-	-	वर्षा को कारणले काम हुन नसकेको ।
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाइने ।	प्राबिधिकहरु साइटमा परिचालन भई Joint Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।	प्राबिधिकहरु साइटमा परिचालन भई Joint Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।	-
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भे , डिजाइन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	खानेपानी सर्भे , डिजाइन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	-
८.६.४२.१६	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	-

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरू	कैफियत
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार) (अन्य)	Community Support को कार्यहरू अगाडि बढाउने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको ।	-	
८.८.३.२	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	लागत अनुमान तथा EOI Document स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको ।	-	
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	- Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - अन्तर्गत तथा को लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको ।	
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भैरहेको ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation Report बुझाउने क्रममा रहेको ।	
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तरता दिईने ।	लागत अनुमान तथा TOR तयार भइ स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको । ।	- लागत अनुमान तथा TOR तयार भइ स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको । ।	

X.



गत महिनासम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ३.० (ख) वित्तीय : १७.३५ %

आयोजना प्रमुख नाम :-

दस्तावेज विकास विभाग

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत :

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-