


मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल कार्तिक महिना



१.बजेट उपशीर्षक नं.:-

३०८०१२

२.मन्त्रालय:-

ऊर्जा मन्त्रालय

३.विभाग/संस्थाको नाम:-

विद्युत विकास विभाग

४.आयोजनाको नाम:-

विद्युत विकास विभाग

५.वार्षिक बजेट रु.:- २३५६.२

६.यस चौमासिकको बजेट रु.:- ६२४.९३५

७.यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८.आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:-

रु लाख मा

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
क	भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत:	चौथो तल्लाको फिनिसिङ कार्य सुचारु	Roof Truss को Structure को काम सम्पन्न भएको	Earth work Excavation 5.52 m3, Brick soling 5.77m2 ,P.c.c work 5.77m2 ,Brick Work 3.53m3 Partition Wall 3.23m2 ,R.C.C Work 0.52m3 Form Work 10.43m2, Aluminium Frame Work West Side 60.83m2 ,roof truss 8.50ton, terrazo 18.65m2	

ख. जनताको जलविद्युत अन्तर्गत

विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	माडी खोला ज. वि. आ.	सम्पन्न भएको	Draft Final Report प्राप्त भएको	Draft Final Report प्राप्त भएको	
२	मैवा खोला ज. वि. आ.	सम्पन्न भएको	Draft Final Report परामर्शदाता वाट परिमार्जन भईरहेको	Draft Final Report परामर्शदाता वाट परिमार्जन भईरहेको	

संभाव्यता अध्ययन कार्य

१	तल्लो चेपे ज. वि. आ. लमजुङ		Final Report प्राप्त भएको	स्वीकृत IEE Report प्राप्त भएको	
२	डोटीगाड ज. वि. आ. डडेलधुरा		Final Report soft copy मा प्राप्त भएको	IEE Report मा Comments पठाई Final Report माग गरिएको	

Ning A  
Sri

OK

ग. विस्तृत ईन्जिनियरिङ अध्ययन

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	सिवा खोला ज. वि. आ. (१५ मे.वा.) – ताप्लेजुङ	Field work को कार्य हुने	Field survey को कार्य भईरहेको	Field survey को कार्य भईरहेको	
२	इन्बु खोला ज. वि. आ. (२० मे.वा.) – संखुवासभा	Field Progress प्राप्त गर्ने	ERT को कार्य भईरहेको	Field Work को काम भईरहेको	
३	Post Evaluation of EIA Compliance of hydropower project	सुचिकृत प्रस्ताव माग गर्ने	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	नयाँ कार्यक्रम
४	Study on Environmental and social impact monitoring of hydropower project	सुचिकृत प्रस्ताव माग गर्ने	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	नयाँ कार्यक्रम
५	Study on Environmental and Social Compliance Monitoring of Hydropower Project	सुचिकृत प्रस्ताव माग गर्ने	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	नयाँ कार्यक्रम

९

क. भौतिक २.२७ प्रतिशत

वित्तीय: ३६.७१ प्रतिशत

१० आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत: समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कारणले भवन निर्माणको सम्झौता बमोजिम पूर्व निधारित क्षतिपूर्ति लिने निर्णय भएको तर सो कदम बाट विवाद उत्पन्न भएको र निर्माण व्यवसायी विभिन्न बहाना झिकी निर्माण कार्य सुस्त गतिमा लगेको	भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत: क. ठेकेदारको ढिलाईका कारणबाट भवन निर्माण अन्तर्गत फिनिसिङ एवं पार्टिशनको कार्य सुस्त रहेकोले बारम्बार ताकेता गरिएको।	

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नबिन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति



मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल कार्तिक महिना

जल विद्युत विकास विभाग  
जल विद्युत विकास विभाग  
२०५०

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०६  
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय  
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग  
४. आयोजनाको नाम:- जलविद्युत आयोजना अध्ययन  
५. वार्षिक बजेट रु.:- ७४१५.६५  
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- १२१५. २५७

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिति:-  
रु लाख मा

१. क्रमागत जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य  
(क) संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	कावेली ३ ज. वि. आ. (२२ मे.वा.) - ताप्लेजुङ		अन्तिम कार्यको अबोलोकन भई Final Report को तयारीमा रहेको	Revised Final Report को तयारीमा रहेको	
२	इखुवा ज. वि. आ. (३० मे.वा.) - संखुवासभा		Final Report तयार भई स्वीकृतिमा रहेको	Revised Final Report को स्वीकृतिको तयारीमा रहेको	

(ख) संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	संखुवा ज. वि. आ. (२५ मे.वा.) - संखुवासभा	Field Progress प्राप्त गर्ने	ERT कार्य सम्पन्न भई Field Report आउने क्रममा रहेको	ERT को लागि Team Mobilize भईसकेको, Field Report आउने	
२	संखुवा १ ज. वि. आ. (३० मे.वा.) - संखुवासभा	Field Progress प्राप्त गर्ने	ERT कार्य सम्पन्न भई Field Report आउने क्रममा रहेको	Field Progress Report प्राप्त भएको	
३	दुधकोशी -४ ज. वि. आ. (४९ मे.वा.) - सोलुखुम्बु	Interim report को कार्य हुने	Drilling Proposal approved , & Reday to mobilized to Field	Drilling Proposal Approval Processing	
४	बेनी कालीगण्डकी ज. वि. आ. (५० मे.वा.) - पर्वत	EIA Scoping and ToR स्वीकृत गर्ने	Field Report आउने क्रममा रहेको	Field work कार्य भईरहेको	
५	म्याग्दी ज. वि. आ. (३२ मे.वा.) - म्याग्दी	Interim report स्वीकृत गर्ने	Field Report आउने क्रममा रहेको	Field work कार्य भईरहेको	
६	दुधकोशी-५ ज. वि. आ. (४८ मे.वा.) - सोलुखुम्बु	Field work को कार्य गर्ने	ERT Field Complete	ERT Field Completion को कार्य भईरहेको	

Niraj

S. K.

7/12

OK



सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
७	तल्ला अम्बुवा ज. वि. आ.(५० मे.वा.)-संखुवासभा	Field Report प्राप्त गर्ने र स्वीकृत गर्ने	ERT कार्य भईरहेको	Field work भईरहेको	
८	सिम्बुवा ज. वि. आ.(५३ मे.वा.)-ताप्लेजुङ	Interim report को कार्य हुने	Field work progress	Field work progress	
९	माथिल्लो खुदी ए ज. वि. आ.(२८ मे.वा.) - लमजुङ	Field report प्राप्त गर्ने एवम् स्वीकृत गर्ने	Field Investigation तथा Topographical Survey को काम भईरहेको	Field Investigation को काम भईरहेको	
१०	लुम्ब्री ज. वि. आ.(१० मे.वा.)-रोल्पा	Field Report स्वीकृत गर्ने	Inception Report स्वीकृत भएको	Inception Report Revised गरी पेश भएको	
११	तल्लो चमेनिया ज. वि. आ.(२० मे.वा.) - दार्चुला	Interim Report को कार्य गर्ने	Inception Report स्वीकृत भएको	Inception Report स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको	

(ग) विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन(आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

१	तल्लो होंगु ज. वि. आ. (२३.५ मे.वा.) - सोलुखुम्बु	Field Progress प्राप्त गर्ने	Inception Report स्वीकृत भएको	Field work कार्य भईरहेको	
---	--	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

(घ) पूर्व संभाव्यता अध्ययन कार्य अन्तर्गत (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

१	माथिल्लो शिमरुक जलाशय युक्त आयोजना	Geological Baseline Report प्राप्त गर्ने	2D -ERT को Proposal Approve भई Site मा Investigation Deploy गर्ने तयारीमा रहेको	Eng.Geological Mapping सम्पन्न भएको	
२	खिम्ती ठोसे सिवालय जलविद्युत अध्ययन(विद्युत उत्पादन तथा				नयाँ कार्यक्रम

(ङ) मझौला/ठूला आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

१	अरुण ४ ज. वि. आ. (३०० मेवा) - संखुवासभा	Field work को कार्य हुने	वन मन्त्रालय बाट अध्ययनको स्वीकृती प्राप्त भएको	वन मन्त्रालय को सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको	
२	कर्णाली स्टेज १ ज. वि. आ. (१८४ मेवा) - दैलेख	Field Report	Report Review भई रहेको	Inception Report प्राप्त भएको	

(च) बहुउद्देशीय आयोजना अध्ययन कार्य(आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	कर्णाली चिसापानी ज. वि. आ.				
	(क) कर्णाली चिसापानी ज. वि. आ.को वातावरणीय अध्ययन	interim Report प्राप्त गर्ने	Field Work अन्तिम चरणमा पुगेको	Field Work को कार्य भईरहेको	
	(ख) कर्णाली चिसापानी ज. वि. आ.को जल विज्ञान अध्ययन	interim Report प्राप्त गर्ने	Automatic Weather station खरिद र Installation को तयारीमा रहेको	Inception Report प्राप्त भएको	
२	शारदा बबई ज. वि. आ.				

Niraj S.K.

4-2



सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
	(क) शारदा बबई ज. वि. आ.को सर्वेक्षण तथा भौगर्भिक अध्ययन	Field Report प्राप्त हुने	Drilling कार्य भईरहेको	Drilling कार्य भईरहेको	
	(ख) शारदा बबई ज. वि. आ.को वातावरणीय अध्ययन	Draft Final Report प्राप्त गर्ने	SD / TOR Approval को Process मा रहेको	SD / TOR वातावरण एवं जनसंख्या मन्त्रालयमा स्विकृती को प्रक्रियामा रहेको	
३	नौमुरे जलाशययुक्त (भालुवांग सहित) ज. वि. आ.को संभाव्यता अध्ययन	Field work को कार्य गर्ने	Inception Report तयार हुँदै	Inception Report तयार हुँदै	
	सुनकोशी ज. वि. आ.				
	(क) सुनकोशी २ ज. वि. आ. को संभाव्यता अध्ययन कार्य	RFP माग गरिएको	EOI Evaluation तथा RFP निर्माण	EOI Evaluation को क्रममा रहेको	स्टडी च्याकेट को डिजाइन गर्ने कार्य कात्तिक २०७२
४	(ख) सुनकोशी ३ ज. वि. आ. को संभाव्यता अध्ययन कार्य	RFP माग गरिएको	EOI Evaluation तथा RFP निर्माण	EOI Evaluation को क्रममा रहेको	
५	जल विद्युत आयोजनाहरुको पहिचान -१८ ज. वि. आ.		Field Investigation को काम अन्तिम चरणमा रहेको	Desk Study Report स्विकृती भई Field work को कार्य भईरहेको	

(ख) पूर्व संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरु हुने लक्ष्य रहेको)

१	शरु खोला जलाशय युक्त आयोजना (१०० मे.वा.) -जाजरकोट	EOI प्रकाशन र मूल्यांकन गर्ने	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	
---	---	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

(ग) संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरु हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	पिखुवा खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -भोजपुर	Field work को कार्य हुने	inception phase को कार्य सम्पन्न	inception phase को कार्य भईरहेको	
२	छ्यादु खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -दोलखा	Field work को कार्य हुने	inception phase को लागि Field visit भएको	inception phase को कार्य भईरहेको	
३	रुपा गाड ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -डोल्पा	Field work को कार्य हुने	inception phase को लागि Field visit पुरा भएको	inception phase को कार्य भईरहेको	
४	दरम खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -हुम्ला	Field Work को कार्य हुने	Inception Phase को कार्य भईरहेको Field Visit गरी प्राविधिक टोली फर्किसकेको	inception phase को कार्य भईरहेको	
५	कवाडी खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -हुम्ला	inception Report प्राप्त गर्ने	Inception Phase को कार्य भईरहेको Field Visit गरी प्राविधिक टोली फर्किसकेको	inception phase को कार्य भईरहेको	
६	न्याउरी खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -जुम्ला	Field work को कार्य हुने	Inception Report आउने क्रममा रहेको	inception phase को कार्य भईरहेको	

निर्वाह

१७ ०४



सि.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
७	भेरी खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -जुम्ला	Field work को कार्य गर्ने	Inception Report आउने क्रममा रहेको	inception phase को कार्य भईरहेको	
८	जवा खोला ज. वि. आ. (१० मे.वा.) -जुम्ला	Field work को कार्य हुने	Inception Report स्वीकृतीमा रहेको	Inception Report प्राप्त भएको	

(घ) मझौला/ठूला आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरु हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	सानी भेरी ज. वि. आ. (१५० मे.वा.)		EOI and TOR Estimate तयारी भईरहेको	EOI and TOR Estimate तयारी भईरहेको	
२	भेरी - २ ज. वि. आ. (२४३ मे.वा.)	Short Listed RFP माग गर्ने	EOI /TOR तयार भईरहेको	EOI /TOR तयार भईरहेको	
३	के आर - ७ ज. वि. आ. (३३० मे.वा.)		TOR , Estimate को काम भई रहेको	TOR , Estimate को काम भई रहेको	
४	तल्लो अरुण ज. वि. आ. (४४० मे.वा.)	RFP को प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन सक्ने	RFP पठाउने क्रममा रहेको	RFP Document तयार हुँदै	
५	किमा थान्का ज. वि. आ. (४३० मे.वा.)	RFP को प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन सक्ने	RFP पठाउने क्रममा रहेको	RFP Document तयार हुँदै	
६	भेरी - १ ज. वि. आ. (४४० मे.वा.)	Short Listed RFP माग गर्ने	EOI /TOR तयार भईरहेको	EOI /TOR तयार भईरहेको	
७	एस आर - ६ ज. वि. आ. (६०० मे.वा.)	RFP का प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन सक्ने	RFP पठाउने क्रममा रहेको	RFP Document तयार हुँदै	

(ङ) बहुउद्देशीय आयोजना अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरु हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	कन्काई बहुउद्देशीय ज. वि. आ..	RFP प्राप्त गर्ने	TOR ,Estimate तयार भईरहेको	TOR , Estimate को काम भईरहेको	

(च) अध्ययन कार्यक्रम

सि.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	Hydrological and Sediment Study of Hydropower Projects (including Ikhuwa, Kabeli-३, Lower Chepe and Maiwa HP)	TOR Estimate स्वीकृती गरि EOI Notice प्रकाशन गर्ने	TOR estimate तयार भईरहेको	TOR estimate तयार भईरहेको	

Ning

4/7/24

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
२	EIA of Tamor Including Environmental and Social Safe Guard Capacity Building ( अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श )	RFP बुझाउने	RFP Document तयार हुदै	RFP Document तयार हुदै	
३	Updating of Hydropower Study Guideline	EOI मूल्यांकन गर्ने	TOR estimate तयार भैरहेको	TOR estimate तयार भैरहेको	
४	Project Monitoring software			नयाँ कार्यक्रम	

(छ) जलविद्युत आयोजनाहरूको Screening and Ranking अध्ययन कार्य

१	जलविद्युत आयोजनाहरूको Screening and Ranking अध्ययन (५० वटा आयोजनाहरू)	Field report को कार्य हुने	Field Investigation को तयारी अन्तिम चरणमा रहेको	Field Report सम्बन्धि कार्य भैरहेको	
---	---	----------------------------	---	-------------------------------------	--

(ज) जलाशययुक्त आयोजना

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)		क. भौतिक ७.६३ प्रतिशत	वित्तीय: ६.८३ प्रतिशत	
१०	आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-				
क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण		

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नबिन राज सिंह

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति

निर्देश



मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
(विशेष अनुगमन गरिते आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल कार्तिक महिना

विद्युत विकास विभाग  
२०५०

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०९  
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय  
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग  
४. आयोजनाको नाम :- रोयल्टी व्यवस्थापन तथा वितरण  
५. वार्षिक बजेट रु.:- ५९९९.५३

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- २.३  
७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-  
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिती:-

रु लाख मा

	सम्पादित प्रमुख कार्यहरु	यो महिनाको उपलब्धि	चालू आ.व.को यो महिनासम्मको उपलब्धि	गत महिनासम्म भएको उपलब्धि (रु)	कैफियत
१	संकलन	२३.००	६६१.१९		
२	रोयल्टी वितरण	५९५१.८४			

## अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत

९ गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ०.३३ प्रतिशत

वित्तीय: ०.८८ प्रतिशत

१० आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति

१  
२



मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल कार्तिक महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८०१३  
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय  
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग  
४. आयोजनाको नाम :- विद्युत महसुल निर्धारण आयोग  
५. वार्षिक बजेट रु.: ५७.८६

६. यस चौमासिकको बजेट रु.: १०.५१५

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिति:-

रु लाख मा

सम्पादित प्रमुख कार्यहरु	यो महिनाको उपलब्धि	चालू आ.व.को यो महिनासम्मको	गत महिनासम्म भएको उपलब्धि	कैफियत
			नेपाल विद्युत प्राधिकरण र BPC को महशुल तयार भैसकेको र लागु भएको	

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

सि .न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	वित्तीय विश्लेषण सम्बन्धी सफ्टवेयर खरीद	नियमित बैठक बस्ने	११० औ बैठक सम्पन्न भएको	११० औ बैठक सम्पन्न भएको	ने.वि.प्रा.र वि.वि.वि. को महशुल दर स्वीकृत भएको
a	Study of actual cost of service	सुचिकृत माग गर्ने	Estimate ,TOR Evaluation criteria स्वीकृतीको लागि पेश भएको	स्वीकृतको लागि पेश भएको	BPC र NEA को Tariff rate
b	Automatic tariff adjustment formula development	सूचना प्रकाशन गर्ने	Estimate ,TOR Evaluation criteria स्वीकृतीको लागि पेश भएको	स्वीकृतको लागि पेश भएको	

९ गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक २९.८६ प्रतिशत

वित्तीय: ३८.५९ प्रतिशत

१० आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नबिन राज सिंह

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

Niraj

मिति

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति

मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल कार्तिक महिना

१.बजेट उपशीर्षक नं.:- ३०८१०७  
२.मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय  
३.विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग  
४.आयोजनाको नाम :- जलविद्युत आयोजना सम्बन्धि मापदण्ड

५.वार्षिक बजेट रु.:- २५१.७७

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि.न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	विद्युत आयोजना सम्भार तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका	काम सकिने	Field Visit को कार्य भैरहेको	Field Visit को कार्य भैरहेको	
२	विद्युत गृह डिजाईन सम्बन्धि निर्देशिका	Interim Report	Field Report प्राप्त	Field Report प्राप्त	
३	विद्युत आयोजना निरीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका	काम सकिने	Field Visit को तयारी भैरहेको	Field Visit को तयारी भैरहेको	

९ गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ७५.१० प्रतिशत

वित्तीय: ७७.६९प्रतिशत

१० आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
१			

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:


मिति



मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल कार्तिक महिना

- १.बजेट उपशीर्षक नं.:- ३०८१०३  
२.मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय  
३.विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग  
४.आयोजनाको नाम:- विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन  
५.वार्षिक बजेट रु.:- १०५.८७



६.यस चौमासिकको बजेट रु.:- ५०.३२

७.यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८.आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिति :-  
रु लाख मा

	अनुमतिपत्रको विवरण	यस महिनाको अनुमतिपत्र	गत महिनाको अनुमतिपत्र	कैफियत
१	विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र	४ वटा - ४० मे.वा.	वटा जल ५ मे.वा	
२	विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र	१ वटा -७५ मे.वा		
३	प्रसारणको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र	४ वटा	गत महिना नभएको	
४	प्रसारण अनुमतिपत्र		गत महिना नभएको	
५	विद्युत प्रसारण लाइन अनुमतिपत्र नविकरण र संसोधन	२ वटा (NEA)	३ वटा	

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	GIS based License Management System Development and for Hydropower Projects	Final Report को कार्य हुने	Draft Report Submit भईसकेको	Implementation and testing stage कार्य भईरहेको (Draft Report Phase )	

९ गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ९२.५९ प्रतिशत

वित्तीय: १०० प्रतिशत

१० आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- नबिन राज सिंह

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति



## प्रगति प्रतिवेदन

२०७३ / ०७४ साल कार्तिक महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००/-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,४०,०४,८००/-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- २,३५,९०,४२६.९८/-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-आयोजनाको पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्य भइरहेको । -ढुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	आयोजनाको पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्य भएको ।	प्रकृया पुरा गरी जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने कार्य भइ रहेको । आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गा मध्य १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अधिल्लो महिना सम्म वितरण गरिसकिएको मध्य यस महिनामा करिब ८.५ रोपनी जग्गा को जग्गा धनी पुर्जा आयोजना को नाममा प्राप्त गरिएको ।
८.१.१.९	Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पश्चात गरिने।





क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.२.१	घर ,गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पचात गरिने।
८.१.२.२	Transmission line को Tower को जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पचात गरिने।
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साइटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को पहिलो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को Earthwork excavation को कार्य सम्पन्न भई Retaining Wall सम्बन्धी काम भइरहेको। - पहुँच मार्ग कार्य सम्पन्न भएको ।	
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ .मि सम्म )	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-Side Drain निर्माण कार्य सम्बन्धी काम भइरहेको। - बाकी रहेको cutting filling को कार्य भइरहेको ।	-	म्याद थपको लागि निवेदन प्राप्त भएको।
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	-प्राबिधिकहरु साइटमा परिचालन भई Joint Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको । -साइट क्याम्प	प्राबिधिकहरु साइटमा परिचालन भई Joint Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।	-



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			स्थापना भएको । -साइटमा प्रोटेक्सनको लागि तारजाली बुन्ने कार्य भइ रहेको । - Access road to dam site कार्य को layout गरिएको ।		
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भे ,डिजाईन तथा निर्माण(खाने पानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण )	खानेपानी सर्भे , डिजाईन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाइने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य )	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	-
८.६.४२.१६	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य )	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	-
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य	Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाइने ।	स्थानीय समुदायसंग बैठक गरी प्राथमिकतमा परेका कार्यहरुको खरिद	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	-





क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	पूर्वाधार )/ (अन्य)		पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।		
८.८.३.२	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	EOI Document पुनः सूचना प्रकाश गरि Evaluation को कार्य सुरु गरिएको ।	EOI को सूचना प्रकाशित गरि EOI Document प्राप्त गरिएको ।	-मिति २०७३/०६/०५ मा प्रथम पटक प्रकाशित सूचना अनुसार आवश्यक EOI प्राप्त नभएकोले पुनः सूचना प्रकाशन भएको ।
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।</li> <li>- Geophysical Investigation Plan पेश गरेको ।</li> <li>- EIA को लागि TOR तयारी भइरहेको</li> <li>-नियमित रुपमा Hydrology and Meteorology को data collection भइरहेको ।</li> <li>- Transmission line को Pahalmanpur मा जोडिने गरि Route alignment सर्वेक्षण गर्न निर्देशन गरिएको।</li> </ul>	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - ESIA अन्तर्गत TOR तथा SCOPING को लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ	-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन	अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।	कार्य भैरहेको ।		भइरहेको ।
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तरता दिइने ।	खरिद प्रकृया सुरु भइसकेको ।	- लागत अनुमान तथा TOR तयार भइ स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको । ।	

गत महिनासम्मको प्रगति ( प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : २५ %

(ख) वित्तीय : ४० %

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

Paudyal





**मासिक प्रगति प्रतिवेदन**  
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

रा.यो.आ.(अ.मू.) फा.नं.


२०७३ साल कार्तिक महिना

- |   |  |
|---|--|
| १. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०४ ३/४  | ५. वार्षिक बजेट रु: १५१२.४३ (रु लाखमा)       |
| २. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय  | ६. यस चौमासिकको बजेट रु:- १७७.८ (रु लाखमा)   |
| ३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग   | ७. यस महिनाको खर्च रकम रु:- २३.२३ (रु लाखमा) |
| ४. आयोजनाको नाम:- सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना<br>तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना |  |
| ८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:                                     |  |

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(२९३११)	खरिद सम्पन्न गर्ने।	-	-	
सवारी साधन (२९४११)	जीप (4 WD) खरिदको लागि बोललपत्रदाता सँग सम्झौता गर्ने।	जीप (4 WD) खरिदको लागि बोललपत्रदातासँग सम्झौता भएको।	-	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	आव्हान र मूल्याङ्कन गर्ने।	-	-	
आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण कार्य (२९७११)				

*7/11*

*Spandil*  
**इन्जिनियर**


कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
Geological/Geotechnical Investigation	सप्तकोशीको बाँकी ड्रिलिङ कार्य सुचारु गर्न पहल गर्ने ।	Spillway र powerhouse साइटमा ठेकेदार श्री Arihant Drillings Pvt. Ltd. बाट December को पहिलो हप्तामा Mobilization गर्न तयार रहेको जानकारी पठाइएको।	-	
Hydro-Metrological Observation	डाटा लिने ।	डाटा लिइरहेको ।	-	
Seismic Data Collection	डाटा लिने ।	-	-	
Construction Material Survey, Investigation and Testing	सप्तकोशी क्षेत्रको बाँकी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।	बाँकी प्रतिवेदन प्राप्त नभएको।		
EIA studies	नेपाली भू-भाग को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी, Revised RFP document फाइनल गर्ने र सहमति को लागि TEC members लाई पठाउने।	Revised RFP document फाइनल भएको र TEC members लाई पठाउने तयारी भइरहेको।		
	भारतीय भू-भाग को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी, Revised EOI document र Revised RFP document फाइनल गर्ने र सहमति को लागि TEC members लाई पठाउने।	मिति 12-08-2016 मा बसेको TEC बैठकले दिएको सूझाव अनुसार Eligibility Criteria र Evaluation Criteria लाई परिमार्जन गरी Revised RFP document र Revised EOI Document तयार भएको।	-	
Communication surveys	Final Report प्राप्त गर्ने।	Final Report प्राप्त हुन बाँकी रहेको।	-	

10/11

B. Pandit

इन्जिनियर



कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
Irrigation Studies and Command Area Survey in Nepal Territories	Work Award गर्ने।	ठेक्का सम्झौताको लागी M/s N.K. Buildcon Pvt. Ltd लाई आशयपत्र (LOI) पठाएको।	-	
Flood Benefit Study	Revised Financial Proposal DWIDP बाट प्राप्त गर्ने।	Revised Financial Proposal DWIDP बाट प्राप्त भई सो Proposal approval को लागि भारत तर्फ पठाएको।		

९. गत चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक .....

प्रतिशत

वित्तीय:

..... प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	विविध राजनैतिक माग एवं समस्याहरुको अतिरिक्त सप्तकोशमा निर्मित ब्यारेज र सो संग सम्बन्धित संरचनाहरुले आसपासमा पुग्न गएको भौतिक क्षतिहरुबाट प्रभावित, कोशी कटान, डुवान, तोपान आदिबाट पीडित स्थानिय वासिन्दाहरुले विगत देखि पाउन बाँकी क्षतिपूर्ति र यस आयोजनाको विकासबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट सुरक्षित रहन विभिन्न मागहरु राख्दै सरोकारवालाहरुबाट आयोजनाको अध्ययन कार्यमा सन् २००७ को मई महिना देखि अवरोध हुँदै आएको र पूर्ण रुपमा अझै पनि समाधान भईनसकेकोले अन्वेषण कार्य निवोध रुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भईरहेको ।	स्थानिय सरोकारवालाहरुबाट भएको अवरोधको कारण आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्या समाधानको लागि यस आ.व.मा कार्यक्रम लाई कुन ढंगबाट लाने भन्ने विषयमा आयोजनामा आन्तरिक गृहकार्य भईरहेको ।	


आयोजना प्रमुखको नाम :- प्रदिप कुमार साह

दस्तखत 

मिति २०७३।८।२

नि. आयोजना प्रमुख

११,

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
Irrigation Studies and Command Area Survey in Nepal Territories	Work Award गर्ने।	ठेक्का सम्झौताको लागी M/s N.K. Buildcon Pvt. Ltd लाई आशयपत्र (LOI) पठाएको।	-	 नेपाल सरकार योजना बजेट तथा विकास विभाग काठमाडौं
Flood Benefit Study	Revised Financial Proposal DWIDP बाट प्राप्त गर्ने।	Revised Financial Proposal DWIDP बाट प्राप्त भई सो Proposal approval को लागि भारत तर्फ पठाएको।		

९. गत चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा) क. भौतिक ..... प्रतिशत वित्तीय: ..... प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	विविध राजनैतिक माग एवं समस्याहरुको अतिरिक्त सप्तकोशमा निर्मित ब्यारेज र सो संग सम्बन्धित संरचनाहरुले आसपासमा पुग्न गएको भौतिक क्षतिहरुबाट प्रभावित, कोशी कटान, डुवान, तोपान आदिबाट पीडित स्थानिय वासिन्दाहरुले विगत देखि पाउन बाँकी क्षतिपूर्ति र यस आयोजनाको विकासबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट सुरक्षित रहन विभिन्न मागहरु राख्दै सरोकारवालाहरुबाट आयोजनाको अध्ययन कार्यमा सन् २००७ को मई महिना देखि अवरोध हुँदै आएको र पूर्ण रुपमा अझै पनि समाधान भईनसकेकोले अन्वेषण कार्य निवोध रुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भईरहेको ।	स्थानिय सरोकारवालाहरुबाट भएको अवरोधको कारण आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्या समाधानको लागि यस आ.व.मा कार्यक्रम लाई कुन ढंगबाट लाने भन्ने विषयमा आयोजनामा आन्तरिक गृहकार्य भईरहेको ।	

आयोजना प्रमुखको नाम :- प्रदिप कुमार साह

दस्तखत 

मिति २०७३।८।२

नि. आयोजना प्रमुख

१०१



मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझावः

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नामः

दस्तखतः

मिति



*[Handwritten signature]*

प्रमाणित गर्नेको

नामः

दस्तखतः

मिति

**मासिक प्रगति प्रतिवेदन**  
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)  
२०७३ साल कार्तिक महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.:- ३०८१०५  
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय  
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग  
४. आयोजनाको नाम:- पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना  
५. वार्षिक बजेट रु: २९२.८२ (रु लाखमा)  
६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ४९.४३३ (रु लाखमा)  
७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:- ८.२९ (रु लाखमा)  
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद				
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	खरिद गरिने फर्निचर फिक्चर्स पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	
स्कुल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)	स्कुल भवन को नाक्स तयारी गर्ने ।	स्कुल भवन को नाक्स तयारी गर्ने काम भई रहेको ।	निर्माण गर्न स्थानीय सँग छलफल गरिएको	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	खरिद गरिने उपकरण पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	

*Signature*

*Signature*




## मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल कार्तिक महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०५
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु: २९२.८२ (रु लाखमा)
६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ४९.४३३ (रु लाखमा)
७. यस महिनाको खर्च रकम रु:- ८.२९ (रु लाखमा)
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद				
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	खरिद गरिने फर्निचर फिक्चर्स पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	
स्कुल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)	स्कुल भवन को नाक्स तयारी गर्ने ।	स्कुल भवन को नाक्स तयारी गर्ने काम भई रहेको ।	निर्माण गर्न स्थानीय सँग छलफल गरिएको	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	खरिद गरिने उपकरण पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	




कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
<b>सार्वजनिक निर्माण</b>				
१) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
२) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
३) सडक सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (कच्ची सडक)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
४) खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
<b>अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श</b>				
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्न परामर्शदाता बोलाई छलफल गर्ने ।	मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्न परामर्शदाता बोलाई छलफल भएको र यथाशिघ्र पेश गर्न निर्देशन दिएको ।	मस्यौदा प्रतिवेदन का लागि ताकेता गरीएको ।	
२) Store Inventory Software तयार गर्ने	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	

९. चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक

७२.५९

वित्तीय:

१३.१४

*Signature*




१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
१.	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न कठिन भएको ।	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न लगातार ताकेता गर्ने गरिएको ।	
२.			
३.			

आयोजना प्रमुखको नाम:- नविन राज सिंह

दस्तखत



मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति

