

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुमान गरिएको आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ सालको महिना
जर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
२०१०

१.बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८०१२
२.मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३.विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४.आयोजनाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
५.वार्षिक बजेट रु.:- २३५६.२
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

६.यस चौमासिकको बजेट रु.:- ६२४.९३५

७.यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८.आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिति:-

रु लाख मा

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
क	भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत:	दोस्रो तल्लाको फिनिसिङ कार्य सुचारु	Earth work Excavation 5.84m3, Brick soling 6.49m2 ,P.c.c work 6.49m2 ,Brick Work 7.60m3 Partition Wall 3.23m2 ,R.C.C Work 6.52m3 Form Work 10.43m2, Aluminium Frame Work West Side 60.83m2 ,roof truss5.50ton, Rein Forcement Work 391.84 kg	Earth work Excavation 16.2m3, Brick soling 22.95m2 ,p.p.c work 22.95m2 ,Brick Work 4.35m3 ,R.C.C Work 3.71m3 Form Work 16.74m2, Glass Window at south side 6.10m2,roof truss100kg, 12mm thick plaster (ground Floor) 278.23m2	

ख. जनताको जलविद्युत अन्तर्गत
विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	माडी खोला ज. बि. आ.		Revised Draft Final Report प्राप्त भई विभागले राय सुझावको लागि तयारि गरेको	Revised Draft Final Report प्राप्त भई विभागले राय सुझावको लागि तयारि गरेको	
२	मैवा खोला ज. बि. आ.		Draft Final Report परामर्शदाता बाट परिमार्जन भईरहेको	Draft Final Report परामर्शदाता बाट परिमार्जन भईरहेको	

संभाव्यता अध्ययन कार्य

१	तल्लो चेपे ज. बि. आ , लमजुङ	Final report को कार्य हुने	Final Report Review को क्रममा रहेको	Final Report तयारी कार्य भैरहेको , IEE Report स्वीकृत भैसकेको	
२	डोटीगाड ज. बि. आ , डडेल्धुरा	Final report को कार्य हुने	IEE Report को Comments पठाई Final Report माग गरिएको	मन्त्रालयबाट IEE Report उपर comments प्राप्त भएको	

Nig-2
2/11/20
2/11/20

ग. विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	इन्धु खोला ज. वि. आ. (२० मे.वा.) - संखुवासभा	Field Progress प्राप्त गर्ने	Field Work को काम भैरहेको	Field Work को काम भैरहेको	
२	तल्लो होंगु ज. वि. आ. (२३.५ मे.वा.) - सोलुखुम्बु	Field Progress प्राप्त गर्ने	Field work कार्य भैरहेको	Survey कार्य सम्पन्न ERT हुने प्रक्रियामा रहेको	
३	Post Evaluation of EIA Compliance of hydropower project	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयारी गर्ने	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	नयाँ कार्यक्रम
४	Study an Environmental and social impact monitoring of hydropower project	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयारी गर्ने	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	नयाँ कार्यक्रम
५	Study on Environmental and Social Compliance Monitoring of Hydropower Project	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयारी गर्ने	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	TOR तयारी एवम् लागत अनुमान तयार भईरहेको	नयाँ कार्यक्रम

९

क. भौतिक २.२७ प्रतिशत

वित्तीय: ३६.७१ प्रतिशत

१० आयाजनामा दाखएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत: समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कारणले भवन निर्माणको संझौता बमोजिम पूर्व निधारित क्षतिपूर्ति लिने निर्णय भएको तर सो कदम बाट विवाद उत्पन्न भएको र निर्माण ब्यवसायी ले बिभिन्न बहाना झिकी निर्माण कार्य सुस्त गतिमा लगेको	भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत: क. ठेकेदारको ढिलाईका कारणबाट भवन निर्माण अन्तर्गत फिनिसिङ एवं पार्टिशनको कार्य सुस्त रहेकोले बारम्बार ताकेता गरिएको ।	

कार्यालय प्रमुखको नाम :- समिर रत्न शाक्य

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति


दस्तखत:

मिति

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल भदौ महिना



१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०६
 २. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
 ३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
 ४. आयोजनाको नाम :- जलविद्युत आयोजना अध्ययन
 ५. वार्षिक बजेट रु.:- ७४१५.६५
 अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- १२१५. २५७

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिति:-
रु लाख मा

१. क्रमागत जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य
 (क) संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	कावेली ३ ज. बि. आ. (२२ मे.वा.) - ताप्लेजुङ		Revised Final Report प्राप्त हुने क्रममा रहेको	IEE Report Approve भएको	
२	इखुवा ज. बि. आ., (३० मे.वा.) - संखुवासभा		Final Report प्राप्त भई स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको	Final Report प्राप्त भई स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको	

(ख) संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	संखुवा ज. बि. आ. (२५ मे.वा.) - संखुवासभा	Field Progress प्राप्त गर्ने	Field Progress Report प्राप्त भएको	Field Work को कार्य भईरहेको	
२	संखुवा १ ज. बि. आ. (३० मे.वा.) - संखुवासभा	Field Progress प्राप्त गर्ने	Field Progress Report प्राप्त भएको	Field Work को कार्य भईरहेको	
३	दुधकोशी - ४ ज. बि. आ. (४९ मे.वा.) - सोलुखुम्बु	Interim report को कार्य हुने	Drilling Proposal Approval Processing मा रहेको	Field Report Approval process मा रहेको	
४	बेनी कालीगण्डकी ज. बि. आ. (५० मे.वा.) - पर्वत	Field Report प्राप्त गरी स्वीकृत गर्ने	Field work कार्य भईरहेको	Field Work को कार्य भईरहेको	
५	म्याग्दी ज. बि. आ. (३२ मे.वा.) - म्याग्दी	Interim Report को कार्य गर्ने	Field work कार्य भईरहेको	Field Work सम्बन्धी कार्यहरु भईरहेको	

Nig
 2
 6

सि न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
६	दुधकोशी-५ ज. बि. आ.(४८ मे.वा.)- सोलुखुम्बु	Field work को कार्य गर्ने	ERT line approval and Field Processing for ERT	Field Report Approval process मा रहेको	
७	तल्लो अप्पुवा ज. बि. आ.(५० मे.वा.)- संखुवासभा	Field Progress प्राप्त गर्ने	Field work भैरहेको	Field Report प्राप्त भई परिमार्जन को लागि पठाइएको	
८	सिम्बुवा ज. बि. आ.(५३ मे.वा.)- ताप्लेजुङ	Field Report स्वीकृत गर्ने	Field work progress	Field Work सम्बन्धी कार्यहरु भईरहेको	
९	माथिल्लो खुदी ए ज. बि. आ.(२८ मे.वा.) – लमजुङ	Field Progress प्राप्त गर्ने	Field Investigation को काम भैरहेको	Field Progress प्राप्त भैरहेको	
१०	लुन्ग्री ज. बि. आ.(१० मे.वा.)– रोल्पा	Field work को कार्य हुने	परामर्श दाताहरूसँग आधिकारिक बैठक बसेको	Inception Phase को कार्य भईरहेको	
११	तल्लो चमेलिया ज. बि. आ.(२० मे.वा.) – दार्चुला	Feasibility Study को Field Report प्राप्त गर्ने	Inception Report स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको	Revised Inception report प्राप्त गर्ने	

(ग)पूर्व संभाव्यता अध्ययन कार्य अन्तर्गत (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

१	माथिल्लो झिमरुक जलाशय युक्त आयोजना	Hydrological study and topographical survey गर्ने	Topographical Survey को Report प्राप्त भई Geological mapping हुदै गरेको	Topographical Survey सम्पन्न भएको तथा Monthly progress report प्राप्त भएको	
२	खिम्ती ठोसे सिवालय जलविद्युत अध्ययन(विद्युत उत्पादन तथा				नयाँ कार्यक्रम

(घ)मझौला/ठूला आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

१	अरुण ४ ज. बि. आ., (३०० मेवा) – संखुवासभा	Inception Report प्राप्त गर्ने	वन मन्त्रालय को सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको	वन मन्त्रालय को सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको	
२	कर्णाली स्टेज १ ज. बि. आ., (१८४ मेवा) – दैलेख	inception Reepert प्राप्त गर्ने	Inception report तयारीमा रहेको	Inception report तयारीमा रहेको	



Niraj
[Signature]
[Signature]



(ङ) बहुउद्देशीय आयोजना अध्ययन कार्य (आ. व. ०७१/०७२ मा शुरु भएको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	कर्णाली चिसापानी ज. वि. आ. (क) कर्णाली चिसापानी ज. वि. आ.को वातावरणीय अध्ययन (ख) कर्णाली चिसापानी ज. वि. आ.को जल विज्ञान अध्ययन	Field Progress report प्राप्त गर्ने Inception Report प्राप्त गर्ने	Field Work को कार्य भईरहेको Inception Report प्राप्त भई Review हुदै गरेको	Field Work को कार्य भईरहेको Inception Report प्राप्त भईरहेको	
२	शारदा बबई ज. वि. आ. (क) शारदा बबई ज. वि. आ.को सर्वेक्षण तथा भौगर्भिक अध्ययन (ख) शारदा बबई ज. वि. आ.को वातावरणीय अध्ययन	Field कार्य गर्ने SD /TOR स्वीकृत हुने	Drilling कार्यको तयारी SD/TOR स्वीकृत को क्रममा रहेको	Inception report स्वीकृत भैसकेको SD /TOR ,MOPE मा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको	
३	नौमुरे जलाशय (भालुवांग सहित) ज. वि. आ. को संभाव्यता अध्ययन कार्य	Inception Report प्राप्त गर्ने	Inception Report तयार हुदै	Inception को लागि काम भैरहेको	
४	सुनकोशी ज. वि. आ. (क) सुनकोशी २ ज. वि. आ. को संभाव्यता अध्ययन कार्य (ख) सुनकोशी ३ ज. वि. आ. को संभाव्यता अध्ययन कार्य	Eoi प्राप्त गर्ने Eoi प्राप्त गर्ने	EOI Evaluation को क्रममा रहेको EOI Evaluation को क्रममा रहेको	EOI Notice प्रकाशित गरिसकेको EOI Notice प्रकाशित गरिसकेको	
५	जल विद्युत आयोजनाहरुको पहिचान -१८ ज. वि. आ.		Desk Study Report स्वीकृती भई Field को कार्य भईरहेको	Desk Study Report स्वीकृती भई Field को कार्य भईरहेको	

(ख) पूर्व संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरु हुने लक्ष्य रहेको)

१	शुरु खोला जलाशय युक्त आयोजना (१०० मे.वा.) -जाजरकोट	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	TOR , estimate, र EOI Document तयारी अन्तिम चरणमा	
---	--	----------------------------------	----------------------------------	---	--

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



नेपाल सरकार
उच्च शिक्षा विभाग
विद्युत विकास
२०५०

(ग) संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरू हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	पिछुवा खोला ज. बि. आ. (१० मे.वा.) -भोजपुर	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	
२	छायादु खोला ज. बि. आ. (१० मे.वा.) -दोलखा	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	
३	रुपा गाड ज. बि. आ. (१० मे.वा.) -डोल्पा	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	
४	दरम खोला ज. बि. आ. (१० मे.वा.) -हुम्ला	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	
५	कवाडी खोला ज. बि. आ. (१० मे.वा.) -हुम्ला	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	
६	न्याउरी खोला ज. बि. आ. (१० मे.वा.) -जुम्ला	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	
७	भेरी खोला ज. बि. आ. (१० मे.वा.) -जुम्ला	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	
८	जवा खोला ज. बि. आ. (१० मे.वा.) -जुम्ला	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	Inception phase को कार्य हुने	

(घ) मझौला/टूला आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन कार्य (आ. व. ०७२/०७३ मा शुरू हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	सान्नी भेरी ज. बि. आ. (१५० मे.वा.)	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	TOR , Estimate को काम भई रहेको	
२	भेरी - २ ज. बि. आ. (२४३ मे.वा.)	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	EOI /TOR तयार भैरहेको	TOR , Estimate को काम भई रहेको	
३	के आर - ७ ज. बि. आ. (३३० मे.वा.)	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	TOR , Estimate को काम भई रहेको	TOR , Estimate को काम भई रहेको	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
४	तल्लो अरुण ज. बि. आ. (४४० मे.वा.)	RFP को सूचना प्रकाशन गर्ने	RFP Document तयार हुदै	EOI मूल्यांकन भैरहेको	
५	किमा थान्का ज. बि. आ. (४३० मे.वा.)	RFP को सूचना प्रकाशन गर्ने	RFP Document तयार हुदै	RFP document मा छलफल भैरहेको	
६	भेरी - १ ज. बि. आ. (४४० मे.वा.)	EOI and TOR Estimate तयारी गर्ने	EOI /TOR तयार भैरहेको	TOR , Estimate को काम भई रहेको	
७	एस आर - ६ ज. बि. आ. (६०० मे.वा.)	RFP को सूचना प्रकाशन गर्ने	RFP Document तयार हुदै	EOI मूल्यांकन भैरहेको	

(ड) विस्तृत ईन्जिनियरिङ अध्ययन


सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	सिवा खोला ज. वि. आ.अ. (१५ मे.वा.) - ताप्लेजुङ	Field work को कार्य हुने	Field survey को कार्य भैरहेको	Inception Report स्वीकृत भएको	परामर्श दाता बाट Revised Inception Report प्राप्त नभएको

(च) बहुउद्देशीय आयोजना अध्ययन कार्य(आ. व. ०७२/०७३ मा शुरु हुने लक्ष्य रहेको)

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	कन्काई बहुउद्देशीय ज. बि. आ.	Eoi Evaluation सम्पन्न गरी RFP सूचना प्रकाशित गर्ने	TOR , Estimate को काम भई रहेको	EOI रायको लागि मन्त्रालय पठाइएको	

(छ) अध्ययन कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	Hydrological and Sediment Study of Hydropower Projects (including Ikhuwa, Kabeli-३ , Lower Chepe and Maiwa HP)	TOR Estimate तयारी गर्ने	TOR estimate तयार भैरहेको	TOR estimate तयार भैरहेको	
२	EIA of Tamor Including Environmental and Social Safe Guard Capacity Building (अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	EOI मूल्यांकन गर्ने	RFP Document तयार हुदै	EOI प्रस्ताव मूल्यांकन भईरहेको	
३	Preparation of guidelines for electricity distribution System		TOR estimate तयार भैरहेको	TOR estimate तयार भैरहेको	



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
४	Updating of Hydropower Study Guideline	EOI तयारी गर्ने	TOR estimate तयार भैरहेको	TOR estimate तयार भैरहेको	
५	Project Monitoring software	सम्झौता गर्ने			नयाँ कार्यक्रम

(ज) जलविद्युत आयोजनाहरूको Screening and Ranking अध्ययन कार्य

सि.न	जलविद्युत आयोजनाहरूको Screening and Ranking	Field work को कार्य हुने	Field Report सम्बन्धी कार्य भईरहेको	Field Report सम्बन्धी कार्य भईरहेको	
१	अध्ययन (५० वटा आयोजनाहरू)				

(झ) जलाशययुक्त आयोजना

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
९	गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)		क. भौतिक ७.६३ प्रतिशत	वित्तीय: ६.८३ प्रतिशत	
१०	आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-				

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- समिर रत्न शाक्य

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:


मिति



Signature and initials of officials.

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ सालको महिना



१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०३
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन
५. वार्षिक बजेट रु.:- १०५.८७

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- ५०.३२

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति :-

रु लाख मा

	अनुमतिपत्रको विवरण	यस महिनाको अनुमतिपत्र	गत महिनाको अनुमतिपत्र	कैफियत
१	विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र	यस महिना नभएको	२ वटा	
२	विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र	३ वटा (३५.५ मे.वा)	७ वटा	
३	प्रसारणको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र	१ वटा		
४	प्रसारण अनुमतिपत्र	यस महिना नभएको	१ वटा	
५	विद्युत प्रसारण लाइन अनुमतिपत्र नविकरण र संसोधन	२ वटा	१ वटा	

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	GIS based License Management System Development and for Hydropower Projects	Draft phase को कार्य सम्पन्न हुने	Draft Report phase कार्य भैरहेको	Interim report स्वीकृत भई भुक्तानी भएको	

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ९२.५९ प्रतिशत

वित्तीय: १०० प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- समिर रत्न शाक्य

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति


दस्तखत:

मिति

निर्देश
[Handwritten signatures and initials]

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ सालको महिना



१. बजेट उपशीर्षक नं.:-

३०८१०७

२. मन्त्रालय:-

ऊर्जा मन्त्रालय

३. विभाग/संस्थाको नाम:-

विद्युत विकास विभाग

४. आयोजनाको नाम:-

जलविद्युत आयोजना सम्बन्धि मापदण्ड

५. वार्षिक बजेट रु.:- २५१.७७

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- ७७.३७

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:-
रु लाख मा

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
१	विद्युत आयोजना सम्भार तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका	Final Draft Report स्वीकृत गर्ने	Field Visit को कार्य भैरहेको	Draft Report आउने क्रममा रहेको	
२	विद्युत गृह डिजाईन सम्बन्धी निर्देशिका	Interim Report	Field Report प्राप्त	Field Work भईरहेको	
३	विद्युत आयोजना निरीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका	Field work को कार्य हुने	Field Visit को तयारी भईरहेको	Field Visit को तयारी भईरहेको	

१ गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ७५.१० प्रतिशत

वित्तीय: ७७.६९ प्रतिशत

१० आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
१			

कार्यालय प्रमुखको नाम:- समिर रत्न शाक्य

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति


दस्तखत:

मिति

निर्देशक
सहायक
सहायक

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन करिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल भदौ महिना



१. बजेट उपशीर्षक नं.:-

३०८०१३

२. मन्त्रालय:-

ऊर्जा मन्त्रालय

३. विभाग/संस्थाको नाम:-

विद्युत विकास विभाग

४. आयोजनाको नाम:-

विद्युत महसुल निर्धारण आयोग

५. वार्षिक बजेट रु.:- ५७.८६

६. यस चौमासिकको बजेट रु.:- १०.५१५

७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिति:-

रु लाख मा

	सम्पादित प्रमुख कार्यहरु	यो महिनाको उपलब्धि	चालू आ.व.को यो महिनासम्मको	गत महिनासम्म भएको उपलब्धि	कैफियत
				नेपाल विद्युत प्राधिकरण र BPC को महशुल तयार भैसकेको र लागु भएको	

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

सि.न	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
१	वित्तीय विश्लेषण सम्बन्धी सफ्टवेयर खरीद	नियमित बस्ने	१०९ औ बैठक सम्पन्न भएको	१०९ औ बैठक सम्पन्न भएको	ने.वि.प्रा.र वि.वि.वि. को महशुल दर स्वीकृत भएको
a	Study of actual cost of service	लगत अध्ययन तयार गर्ने	TOR Revise को पुनरावलोकन भैरहेको	TOR revise भएको	BPC र NEA को Tariff rate
b	Automatic tariff adjustment formula development	Formula तयार गर्ने	TOR Revise को पुनरावलोकन भैरहेको	TOR revise भएको	

९ गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक २९.८६ प्रतिशत

वित्तीय: ३८.५९ प्रतिशत

१० आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- समिर रत्न शाक्य

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति


Nig= 12

S

S

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन प्रतिवेदन/आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल मदी महिना



१.बजेट उपशीर्षक नं.:-

३०८१०९

२.मन्त्रालय:-

ऊर्जा मन्त्रालय

३.विभाग/संस्थाको नाम:-

विद्युत विकास विभाग

४.आयोजनाको नाम:-

रोयल्टी व्यवस्थापन तथा वितरण

५.वार्षिक बजेट रु.:- ५९९९.५३

६.यस चौमासिकको बजेट रु.:- २.३

७.यस महिनाको खर्च रकम रु.:-

८.आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य /प्रगति स्थिति
रु लाख मा

	सम्पादित प्रमुख कार्यहरु	यो महिनाको उपलब्धि	चालू आ.व.को यो महिनासम्मको उपलब्धि	गत महिनासम्म भएको उपलब्धि (रु)	कैफियत
१	संकलन	५४४.४३	५६७.८३	२३.४०	
२	रोयल्टी वितरण				

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

सि.न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत

९ गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ०.३३ प्रतिशत

वित्तीय: ०.८८ प्रतिशत

१० आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण

कार्यालय प्रमुखको नाम :- समिर रत्न शाक्य

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१

२

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति

प्रगति प्रतिवेदन

२०७३ / ०७४ साल भाद्र महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२

५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००/-

२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय

६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,४०,०४,८००/-

३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग

७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- १७,७३,१८९/-

४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
---------	------------------------	---	--------------------------------------	----------------------------	--------

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरु

८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	आयोजनाको पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गा मध्य १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अघिल्लो महिना मा वितरण गरिसकिएको मध्य यस महिनामा करिब ८.५ रोपनी जग्गा को जग्गा धनी पूर्जा आयोजना को नाममा प्राप्त गरिएको ।	
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	Foundation and Retaining Wall सम्बन्धी काम भइरहेको।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को Earthwork excavation को कार्य सम्पन्न भई Retaining Wall सम्बन्धी काम भइरहेको।	

Paudyal


23/11/23



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.२.२	पहँच मार्ग निर्माण (७६५ मि सम्म)	विद्युत गृह पहँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-	-	वर्षा को कारणले काम हुन नसकेको ।
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाइने ।	प्राबिधिकहरु साइटमा परिचालन भई Joint Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्यको लागि SFD बाट Concurrence प्राप्त गरीएको । ठेक्का स्वीकृति भैसकेको र ठेक्का सम्झौता गर्न ठेक्का स्वीकृति भएको पत्र जारी भएको ।	
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भे , डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	खानेपानी सर्भे , डिजाईन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	
८.६.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	

Paudyal
नेजिनियर

7/3/2020
असोज २०७३



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	
८.६.४२.१६	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार)/ (अन्य)	Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	
८.८.३.२	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	लागत अनुमान तथा EOI Document स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको ।	-	
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	- Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	-Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - ESIA अन्तर्गत TOR तथा SCOPING को लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको ।	



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भैरहेको ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation Report बुझाउने क्रममा रहेको ।	
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तरता दिईने ।	लागत अनुमान तथा TOR तयार भई स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको । ।	-	

गत महिनासम्मको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक : १५ % (ख) वित्तीय : १.५ %

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

दस्तखत :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको ६

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

P. Pandey

निर्देशाङ्क

मिति :-
०७/०३/२०७३
आयोजना प्रमुख

(Signature)

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
२०७३ साल भाद्र महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०५
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु: २९२.८२ (रु लाखमा)
६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ४९.४३३ (रु लाखमा)
७. यस महिनाको खर्च रकम रु:- ~~१२.८१~~ १२.८१ (रु लाखमा)
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	-	-	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	खरिद गरिने फर्निचर फिक्चर्स पहिचान गर्ने	पहिचान भैइरहेको ।	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	
स्कुल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)	निर्माण स्थल पहिचान गर्ने ।	निर्माण स्थल पहिचान गरिएको।	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	खरिद गरिने उपकरण पहिचान गर्ने ।	पहिचान भैइरहेको ।	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	

Signature

1/11/96

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
सार्वजनिक निर्माण				
१) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको।	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	
२) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको।	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	
३) सडक सभे, डिजाईन तथा निर्माण (कच्ची सडक)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको।	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	
४) खानेपानी सभे, डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको।	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।	मस्यौदा प्रतिवेदन का लागि ताकेता गरीएको।	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	
२) Store Inventory Software तयार गर्ने	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको।	वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	

९. चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक


वित्तीय:

Handwritten signature

Handwritten date: ६/१०

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो क विवरण
१.			
२.			
३.			



आयोजना प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

प्रमाणित गर्नेको


नाम:

दस्तखत:

मिति

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] ६/१०





रा.यो.आ.(अ.मू.) फा.नं. ५

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
२०७३ साल भाद्र महिना

- | | |
|---|---|
| १. बजेट उपशीर्षक नं.:- ३०८१०४ ३/४ | ५. वार्षिक बजेट रु: १५१२.४३ (रु लाखमा) |
| २. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय | ६. यस चौमासिकको बजेट रु:- १७७.८ (रु लाखमा) |
| ३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग | ७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:- ७६.२२ (रु लाखमा) |
| ४. आयोजनाको नाम:- सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना
तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना | |
| ८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति: | |


कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू				
कार्यालयको लागि फिक्चर्स (२९३११)	दरभाउपत्र तयारि र स्वीकृत गर्ने।	सूची दर्ताको लागि सूचना प्रकाशन भएको।	-	
सवारी साधन (२९४११)	जीप (४ W11) खरिदको लागि लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत कार्य गरि बोलपत्र सुचना प्रकाशन गर्ने।	जीप (४ W11) को लागि लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत कार्य सम्पन्न भई बोलपत्र सुचना मिति २०७३-५-२२ गते काठमान्डौ पोस्टमा प्रकाशन गरिएको।	-	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशिनरी औजार (२९५११)	लक्ष्य नरहेको।	सूची दर्ताको लागि सूचना प्रकाशन भएको।	-	
आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण कार्य (२९७११)				


Engineer



Geological/Geotechnical Investigation	सप्तकोशीको बाँकी ड्रिलिङ कार्य सुचारु गर्न पहल गर्ने ।	भाद्र महिनामा कुनै काम नभएको ।		
Hydro-Metrological Observation	डाटा लिने ।	डाटा लिइरहेको ।	-	
Seismic Data Collection	डाटा लिने ।	-	-	
Construction Material Survey, Investigation and Testing	सप्तकोशी क्षेत्रको बाँकी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।	पाँचवटा प्रतिवेदन मध्ये चारवटा प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकि प्राप्त नभएको ।		
EIA studies	नेपाली भू-भाग को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी . Revised RFP document फाइनल गर्ने र सहमति को लागि TEC members लाई पठाउने। भारतीय भू-भाग को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी . Revised EOI document र Revised RFP document फाइनल गर्ने र सहमति को लागि TEC	मिति 12-08-2016 मा सम्पन्न TEC बैठकमा EOI bids मा सहमति दिएको र RFP प्रतिवेदन माथि छलफल भएको। TEC ले RFP प्रतिवेदन मा केहि सुझाव (comments) दिई सो comments अनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर मात्र Eligible Bidders लाई RFP documents वितरण गर्ने JPO-SKSKI लाई सुझाव दिइएको। हाल RFP documents सोही comments अनुसार परिमार्जन गरिरहेको। मिति 12-08-2016 मा सम्पन्न TEC बैठकमा EOI र RFP प्रतिवेदन माथि छलफल भएको। TEC ले EOI र RFP documents को Eligibility र Evaluation criteria मा केहि परिमार्जन गरी पूनः TEC मा पेश गर्ने		

Engineer

	members लाई पठाउने।	भनिएको। JPO-SKSKI लाई दिइएको। हाल EOI RFP documents सोही comments अनुसार परिमार्जन गरिरहेको।	 नेपाल सरकार उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय विकास विभाग सुदूरपश्चिम प्रदेश कोशी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश गण्डकी प्रदेश बागमती प्रदेश चितवन	
Communication surveys	Draft Final Report प्राप्त गर्ने।	Draft Final Report मिति २८-०८- २०१६ मा प्राप्त भएको। हाल Draft Final Report माथि अध्ययन भईरहेको।	-	
Command Area and Canal system studies	परामर्शदाताको छनौट कार्य गर्ने।	मिति 12-08-2016 मा सम्पन्न TEC बैठकमा परामर्शदाताको छनौटको अन्तिम स्वीकृतिको लागि TEC ले M/s N.K. Buildcon Pvt. Ltd लाई स्वीकृत दिन सुझाव दिएको तर यसको अन्तिम निर्णयको लागि JTE meeting मा पेश गर्न अनुरोध गरिएको।	-	


९. गत चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक

प्रतिशत

वित्तीय:

..... प्रतिशत


Engineer

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	विविध राजनैतिक माग एवं समस्याहरूको अतिरिक्त सप्तकोशमा निर्मित ब्यारेज र सो संग सम्बन्धित संरचनाहरूले आसपासमा पुग्न गएको भौतिक क्षतिहरूबाट प्रभावित, कोशी कटान, डुवान, तोपान आदिबाट पीडित स्थानिय वासिन्दाहरूले विगत देखि पाउन बाँकी क्षतिपूर्ति र यस आयोजनाको विकासबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट सुरक्षित रहन विभिन्न मागहरू राख्दै सरोकारवालाहरूबाट आयोजनाको अध्ययन कार्यमा सन् २००७ को मई महिना देखि अवरोध हुँदै आएको र पूर्ण रूपमा अझै पनि समाधान भईनसकेकोले अन्वेषण कार्य निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भईरहेको ।	स्थानिय सरोकारवालाहरूबाट भएको अवरोधको कारण आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्या समाधानको लागि यस आ.व.मा कार्यक्रम लाई कुन ढंगबाट लाने भन्ने विषयमा आयोजनामा आन्तरिक गृहकार्य भईरहेको ।	

आयोजना प्रमुखको नाम :- प्रदिप कुमार साह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

नि. आयोजना प्रमुख

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:


नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति


Engineer